



Liste des communes du RIP Vendée Numérique, avec lignes déployées et présence des opérateurs FttH

Lundi 17 juillet 2023

Ce tableau liste les communes situées sur le périmètre de Vendée Numérique avec les informations suivantes :

>> **Phase ou zone** : la phase 1 correspond au déploiement de la fibre par Vendée Numérique sur la période 2018 - 2021 (13 villes en Vendée), la phase 2 à la période 2021 - 2023 (100% FttH). Sont aussi mentionnés certains volumes d'adresses sur des zones AMII (zone d'intervention privée) ou hors département : pour des raisons techniques, Vendée Numérique déploie aussi son réseau sur ces adresses (elles sont intégrées sur notre cartographie).

>> **Nombre de lignes programmées** : par commune, le volume total d'adresses que Vendée Numérique doit rendre éligible à la fibre

>> **Nombre de lignes déployées** : par commune, le nombre d'adresses dont les travaux sont finalisés (raccordables et prochainement raccordables).

>> **Taux de réalisation** : en pourcentage, le niveau de couverture d'adresse déployée par commune.

> **Les colonnes "opérateurs"** indiquent la présence des opérateurs par commune (colonne "présent"). Les prévisions d'ouverture à la commercialisation sont indiquées dans la colonne "programmé". Les données sont fournies par les opérateurs à titre informatif et la responsabilité de Vendée Numérique ne saurait être engagée en cas d'erreur sur la présence ou le délai de commercialisation (T = trimestre / S = semestre).

Nom de la commune	Phase ou Zone	Code INSEE	Nombre de lignes programmées	Nombre de lignes déployées	Taux de réalisation	Apinet MAJ 1 juillet 2023		Bouygues Télécom MAJ 1 juillet 2023		Free MAJ 1 juillet 2023		Orange MAJ 1 juillet 2023		SFR MAJ 1 juillet 2023	
						Présent3	Programmé	Présent	Programmé	Présent	Programmé	Présent	Programmé	Présent	Programmé
AIZENAY	1	85003	5411	5167	95%										
ANGLES	2	85004	2705	1927	71%				S2 2023						S2 2023
ANTIGNY	2	85005	682	488	72%										S2 2023
APREMONT	2	85006	1170	515	44%										S2 2023
AUBIGNY LES CLOUZEAUX	AMII	85008	3	3	100%										
AUCHAY SUR VENDEE	2	85009	618	477	77%										S2 2023
AVRILLE	2	85010	1222	1090	89%										S2 2023
BARBATRE	2	85011	3588	1294	36%				S2 2023						
BAZOGES EN PAILLERS	2	85013	753	653	87%										
BAZOGES EN PAREDS	2	85014	710	220	31%										
BEAUFUO	2	85015	782	631	81%										
BEAULIEU SOUS LA ROCHE	2	85016	1485	1269	85%										
BEAUREPAIRE	2	85017	1259	812	64%										
BEAUVOIR SUR MER	2	85018	2981	2203	74%										S2 2023
BELLEVIGNY	2	85019	3301	2558	77%										
BENET	2	85020	2398	979	41%				S2 2023						S2 2023
BESSAY	2	85023	238	222	93%										S2 2023
Nom de la commune	Phase ou Zone	Code INSEE	Nombre de lignes programmées	Nombre de lignes déployées	Taux de réalisation	Présent	Programmé	Présent	Programmé	Présent	Programmé	Présent	Programmé	Présent	Programmé
BOIS DE CENE	2	85024	1203	1014	84%				S2 2023						S2 2023

