

Annexe 7B - PV de recette

Service de Collecte de Nœuds de Raccordement Optique sur le Réseau de Vendée Numérique

Code et nom des NRO constitutifs du lien de collecte	NRO A :					
	NRO B :					
Adresses	NRO A :					
	NRO B :					
Opérateur :	Chargé d'affaires pour Vendée Numérique :					
Société :				Nom :		
Nom :						

Date RDV	Heure	Lieu

Présents	Entreprises	Téléphone	Mail
.....
.....

NRO A

Objet	N°	Point de vérification	Conformité	
			OUI	NON
Percussion de la chambre Vendée Numérique	1	Respect du point de percussion marqué par Vendée Numérique, lors de l'état des lieux		
	2	Respect du diamètre de l'alvéole prévu à l'état des lieux		
	3	Tubage et pénétration réalisée correctement		
	4	Capacité du câble conforme à celui prévu à l'état des lieux		
	5	Chambre Opérateur posée à proximité de la chambre Vendée Numérique (si prévu à l'état des lieux), en respectant 20 cm entre les deux chambres		
	6	Présence du fil de détection de l'Opérateur dans la limite de 20 cm et enroulement		
	7	Enrobement béton de la conduite de l'Opérateur sur 1 m, avant pénétration dans la chambre de Vendée Numérique		
	8	Obturation mécanique de la conduite		
	9	Propreté de la chambre et du masque Vendée Numérique		
	10	Lovage du câble optique de l'Opérateur (maximum 5 m)		
	11	Étiquetage du câble optique de l'Opérateur au niveau du masque de la chambre de Vendée Numérique		
	12	Étiquetage du câble optique de l'Opérateur au niveau de l'arrivée du câble à l'entrée de la BPEO de Vendée Numérique		
Raccordement du câble optique de l'Opérateur au sein de la BPEO de Vendée Numérique	13	Respect de la position indiquée par Vendée Numérique lors de l'état des lieux (tube et numéro de la fibre)		
	14	Réalisation propre de la soudure		
	15	Stockage des fibres non soudées, dans la cassette du BPEO de Vendée Numérique		
État général	16	État général de la chambre et de son environnement après travaux de l'Opérateur		
Commentaires	17			

NRO B

Objet	N°	Point de vérification	Conformité	
			OUI	NON
Percussion de la chambre Vendée Numérique	1	Respect du point de percussion marqué par Vendée Numérique, lors de l'état des lieux		
	2	Respect du diamètre de l'alvéole prévu à l'état des lieux		
	3	Tubage et pénétration réalisée correctement		
	4	Capacité du câble conforme à celui prévu à l'état des lieux		
	5	Chambre Opérateur posée à proximité de la chambre Vendée Numérique (si prévu à l'état des lieux), en respectant 20 cm entre les deux chambres		
	6	Présence du fil de détection de l'Opérateur dans la limite de 20 cm et enroulement		
	7	Enrobement béton de la conduite de l'Opérateur sur 1 m, avant pénétration dans la chambre de Vendée Numérique		
	8	Obturation mécanique de la conduite		
	9	Propreté de la chambre et du masque Vendée Numérique		
	10	Lovage du câble optique de l'Opérateur (maximum 5 m)		
	11	Étiquetage du câble optique de l'Opérateur au niveau du masque de la chambre de Vendée Numérique		
	12	Étiquetage du câble optique de l'Opérateur au niveau de l'arrivée du câble à l'entrée de la BPEO de Vendée Numérique		
Raccordement du câble optique de l'Opérateur au sein de la BPEO de Vendée Numérique	13	Respect de la position indiquée par Vendée Numérique lors de l'état des lieux (tube et numéro de la fibre)		
	14	Réalisation propre de la soudure		
	15	Stockage des fibres non soudées, dans la cassette du BPEO de Vendée Numérique		
État général	16	État général de la chambre et de son environnement après travaux de l'Opérateur		
Commentaires	17			

Une seule « non-conformité » entraîne le refus de la recette par Vendée Numérique.

Recette des travaux de l'Opérateur :

Oui

Non

Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie, à #ville#, le #jj mm aaaa#.

Pour Vendée Numérique

Pour l'Opérateur,

M./ Mme

#nom, prénom#, #qualité

M./ Mme

#nom, prénom#, #qualité

ANNEXE – Photos après travaux

Photos A1 +A2+A3 + Photos de l'environnement

Photos B1 +B2+B3 + Photos de l'environnement